



PORTI
di ROMA
e del LAZIO

AUTORITA' PORTUALE
DI CIVITAVECCHIA, FIUMICINO E GAETA
PORTO DI CIVITAVECCHIA

**INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA
PARTE SOMMITALE DEL MURO PARAONDE
DELL'AMPLIAMENTO DELL'ANTEMURALE
CRISTOFORO COLOMBO III° LOTTO**

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
01	15/02/2017	EMISSIONE ESECUTIVA	CENCINI	PROIETTI	GRIMALDI
02					
03					
04					
05					

TITOLO TAVOLA :

CRONOPROGRAMMA

N° TAV. :

CPR_01

SCALA :

PROGETTAZIONE STRUTTURALE :




Via Casilina, 3/t • 00182 • ROMA
tel.: +39 (0)6 7016 828 • fax: +39 (0)6 7021 494
www.ediningegneria.com

E.D.IN. s.r.l. Società di Ingegneria

UN DIRETTORE TECNICO :

Dott. Ing. Giuseppe Grimaldi



ID	Modalità attività	Nome attività	Durata	Testo1	Testo10	Testo11	Testo12	Testo17	Mese 1		Mese 2		Mese 3		Mese 4		Mese 5		Mese 6		
									S-4	S-2	S1	S3	S5	S7	S9	S11	S13	S15	S17	S19	S21
1		INTERVENTI PORTO DI CIVITAVECCHIA	90 g																		
2		Messa in sicurezza antemurale	90 g																		
3		Impianto cantiere	5 g																		
4		Opere di impianto cantiere	5 g					#ERRORE													
5		Demolizioni	33 g																		
6		Scarificazione porzioni interessate	7 g	mq 35*4mm/gg	792	140,00	1,20	6,79													
7		Creazione tasche su camminamento	26 g	mc 0.10 / gg	2.16	0.10	1,20	25,92													
8		Consolidamenti e inghisaggi	40 g																		
9		Inghisaggi barre acciaio in strutture in c.a.	40 g	ml 30/gg	1008	30	1,20	40,32													
10		Opere in c.a.	42 g																		
11		Posa in opera armatura metallica	23 g	kg 1500/gg	27846	1500,00	1,20	22,28													
12		Casseforme	24 g	mq 100/gg	1950	100,00	1,20	23,4													
13		Getti calcestruzzo, maturazione e rimozione casseforme	20 g	mc 30/gg * ulteriori 3 gg di maturazione	429	30	1,20	17,16													

Progetto: Proget2
Data: mar 21/02/17

Attività		Riepilogo progetto		Cardine inattiva		Riporto riepilogo manuale		Scadenza	
Divisione		Attività esterne		Riepilogo inattiva		Riepilogo manuale		Avanzamento	
Cardine		Cardine esterno		Attività manuale		Solo inizio			
Riepilogo		Attività inattiva		Solo-durata		Solo-fine			